

河北友联建筑材料股份有限公司

环保设施改造提升项目竣工环境保护验收意见

2024年03月08日，河北友联建筑材料股份有限公司（以下简称公司）根据《建设项目环境保护管理条例》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求组织本项目竣工验收，其中建设单位、环评单位、设计施工单位、验收报告编制单位和专业技术专家组成验收组（名单附后）。与会专家和代表听取了建设单位对项目进展情况、验收报告编制单位对验收报告的详细介绍，经认真讨论，提出验收意见如下：

一、项目建设基本情况

建设地点：张家口市赤城县赤城镇孙家庄村。

主要建设内容及规模：河北友联建筑材料股份有限公司总占地面积9397平方米，总建筑面积5500平方米。本次技改内容包括：设置在线环保监测系统一套，更换洒水车，更换车辆喷淋设备一套，硬化道路和院面，更换除尘设施等。

2023年12月，河北友联建筑材料股份有限公司委托张家口昊峰环保科技有限公司编制了《河北友联建筑材料股份有限公司环保设施改造提升项目环境影响报告表》，并于2024年01月29日取得张家口市行政审批局的审批意见（张行审立字【2024】71号）。

项目开竣工时间：项目于2024年01月开工，2024年01月竣工。

项目实际总投资：100万元，其中环境保护投资100万元。

验收范围：环评及批复要求的设施建设竣工进行验收。

河北友联建筑材料股份有限公司

王殿强 王刚 田占军

二、工程变动情况

经现场调查和与建设单位核实，项目建设内容与环评报告表基本一致，无重大变更。

三、环境保护设施建设情况

1、废水

本技改项目废水主要为生活污水及清洗废水。生活污水主要为职工盥洗废水，盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，职工使用厂区防渗旱厕，旱厕定期清掏。设备清洗废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排。

2、废气

1) 有组织废气

项目 2 套搅拌楼搅拌粉尘经袋式除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放。；预拌砂浆 1 套经袋式除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放。

2) 无组织废气

项目筒仓为负压工作环境，粉尘经仓顶脉冲除尘器处理。砂石料库采用封闭式库房，并配有喷淋设施洒水降尘；厂区地面硬化，采取定时清扫洒水措施降低厂区地面及道路运输过程中产生的扬尘。

3、噪声

本项目营运期噪声主要为搅拌主机、铲车、皮带输送机等设备运行产生的噪声。采取基础减震，采用噪声低的设备，厂房隔声等措施。

4、固体废物

本项目除尘器收集的粉尘回用于生产；沉淀池沉淀砂石经收集后回用于生产；不合格产品、废混凝土试块经手动破碎，集中收集后回用于生产；

王德刚 田占军

生活垃圾由环卫部门清运处理。

四、环保设施监测结果

本项目为技改项目，已按照环评文件及审批要求安装环保设施，但由于冬季公司处于停产状态，因此污染源无法满足验收监测条件，待项目后期正常运行后，对废气及噪声进行补充监测。

五、验收结论

项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施；根据现场检查及项目竣工环境保护验收报告结果，项目满足环评及批复要求，验收组同意项目通过设施竣工环境保护验收。

六、后续要求

1、完善环保运营管理制度，定期维护环保设施，做到污染物长期、稳定达标排放。

2、项目运行后，及时补充环保治理设施运行情况监测报告并补充到验收监测报告中。

七、验收组信息

见该项目环境保护设施竣工验收组名单。

验收组组长：

2024年03月08日

李峰
王刚
田志军

